Sogesid S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Affidamento attività di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, della redazione grafica degli elaborati progettuali nonché dell'esecuzione di rilievi a corredo del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Sistema depurativo dei Comuni di Mondragone e Falciano del Massico" (Cod. comm: CAM 2001).
CIG: 751615929F

art. 106 comma 1, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1

AFFIDATARIO:	R.T.I. QUANTICA INGEGNERIA s.r.l., Piazza Bovio, 22, 80133, Napoli- P.IVA 08248051214
CONTRATTO:	prot. U-04030 del 16/10/2019 sottoscritto con prot. E-11257 del 26/11/2019;
PROCEDURA:	aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
IMPORTO CONTRATTO:	€ 134.030,04 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dell'incarico per l' *"Attività di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, della redazione grafica degli elaborati progettuali nonché dell'esecuzione di rilievi a corredo del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Sistema depurativo dei Comuni di Mondragone e Falciano del Massico"*, è stato individuato quale affidatario il R.T.I. QUANTICA INGEGNERIA s.r.l.;
- con contratto prot. U-04030 del 16/10/2019 sottoscritto per accettazione prot. E-11257 del 26/11/2019 sono state affidate le attività in titolo al predetto RTI, che ha offerto un ribasso d' asta del 27,50 % sulla somma soggetta a ribasso di € 184.869,01, con un importo al netto del ribasso d'asta di € 134.030,04, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- nel corso dell'affidamento, sono intervenuti fatti e situazioni motivate da obiettive esigenze, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti che hanno comportato, per il suddetto RTI, 1'esecuzione di attività aggiuntive non previste in contratto quali:
  - svolgimento di ulteriori attività di supporto specialistico e approfondimenti relativi alla realizzazione dell'intervento in esame, emersi in sede di riunione tecnica del 15 gennaio 2020 ad istanza della Struttura del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M del 26 aprile 2017 Prof. Enrico Rolle per il tramite della sua Segreteria tecnica;
  - supporto specialistico per la redazione di ulteriori elaborati specialisti rispetto a quelli previsti dal contratto originario considerato che allo stato non è presente in Società un Ingegnere esperto in Geotecnica, Strutture ed in particolare in opere complesse quali quelle oggetto dell'intervento, vista la tipologia di aree caratterizzate dalla presenza della falda, per cui i manufatti speciali previsti in progetto necessitano di particolari fondazioni;

- previsione di affidamento congiunto di lavori e progettazione (appalto integrato), stralciando le attività di supporto specialistico relative alla progettazione esecutiva previste originariamente dal contratto del RTI affidatario, cosi come previsto dall'atto integrativo alla Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, sottoscritto in data 17/02/2021 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. dell'11 maggio 2020 Prof. Maurizio Giugni e Sogesid S.p.A.;
- svolgimento di ulteriori attività di supporto specialistico correlate al finanziamento aggiuntivo e relativo alla realizzazione della nuova condotta sottomarina a servizio del nuovo impianto di depurazione *(assentito con DPCM dell'11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20 giugno 2019 al n. 27290*) definite dall'atto integrativo alla Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, sottoscritto in data 17/02/2021 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. dell'11 maggio 2020 Prof. Maurizio Giugni e Sogesid S.p.A..

CONSIDERATO

- che 1'importo totale dell'affidamento, a seguito di detta perizia di variante è pari ad € 173.791,02. ;
- che al netto del ribasso del 27,50 % applicato dal RTI affidatario sull'importo a base dell'affidamento la suddetta perizia di variante, determina un aumento dell'importo contrattuale di € 39.760,98 (29,67%) rispetto al contratto originario di € 134.030,04;
- che il RTI affidatario sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle attività integrative ed ha accettato le condizioni economiche proposte per l'integrazione contrattuale, quantificate in € 39.760,98 oltre IVA ed oneri di legge;
- che tale variazione trova copertura finanziaria nel budget di commessa come da richiesta alla Direzione Competente con nota prot. C-000677 del 17/03/2021 e relativo parere favorevole rilasciato con mail del 06/04/2021;
- che con nota prot. C-0000947del 14/04/2021 è stato rilasciato nulla osta a procedere con gli ulteriori adempimenti necessari all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n.1, sulla base della relazione di perizia di variante redatta e trasmessa dal RUP;
- che sussistono le condizioni di cui all'articolo 106, comma l, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

- il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;

DETERMINA

- che le premesse alla presente determinazione costituiscono parte integrante del presente atto;
- di approvare la relazione "Perizia di Variante" del Responsabile del Procedimento, attestante la necessità dì autorizzare l'aumento di spesa di € 39.760,98 al fine di completare le attività richiamate in perizia;
- di approvare, ai sensi dell'articolo 106, comma l, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.1;
- di approvare il nuovo importo contrattuale pari a € 173.791,02 oltre IVA e oneri di legge;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché proceda agli adempimenti necessari.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo